

RAPPORT VAN HET CONFORMITEITSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: **20110215/011/001** Datum onderzoek: **15/02/2011** Agent: **15/02/2036 CFM** 1/1

ALGEMENE GEGEVENS

Volgens TP01b

Plaats van onderzoek: _____
Opdrachtgever: _____
Bedrijf: _____ Ond nr / IDnr: _____
Eigenaar: _____
Type lokalen: **Woning**
Doel onderzoek: **276bis - Controleonderzoek bij verkoop wooneenheid**

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

EAN-code: _____
Nominale spanning: **2 x 230V**
Hoofdbeveiliging: **40A**
Voedingsleiding: **4 x 16 mm² XVB**
Nettype: **TT**
Elektrode type: **Aardingslus**
Aantal borden: **1**
Aantal stroombanen: **15**
Waarde ADS: **300mA 40A**

METINGEN EN BEPROEVINGEN

ADS testknop:
ADS foutlus:
Continuïteitsmeting:
Bescherming RA OA:
R isolatie: **OK, > 0,5 MΩ**
R aarde: **6 ohm**
Schema's:
Staat vast
elektrisch materieel:



OPMERKINGEN

Nihil

INBREUKEN

AREI art. nr

1 Geen

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.

De ADS werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema zijn voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op **15/02/2036** of vóór ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.

Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt.

RAADGEVINGEN

Het proces-verbaal van het onderzoek moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie in te lichten.

Inspecteur: _____